

	<b>Tunnel Rennsteig</b>
Land, Plaats	Duitsland, A71 Erfurt - Schweinfurt
Lengte	7800 m
Klant	ARGE Siemens Gebäudetechnik Ost GmbH – Dürr GmbH
Levering	8 x Verse lucht ventilatoren HUWD25-ND40, met hydraulische schoepverstelling. 8 x Afzuigventilatoren HUWD25-ND40, met hydraulische schoepverstelling, geschikt voor bedrijf op 400°C gedurende 90 minuten. 54 x straalventilatoren JZR 12-45/4, Stuwdruk = 1500 N Geluiddempers, Kleppen, Overgangsstukken, Hoekschoepen.
Leveringscondities	Inclusief fabrieks testen, transport, montage, inbedrijfstelling en testbedrijf
Contract datum	Januari 2002
Leveringsdatum	Juni 2003

	<b>Sophia Spoortunnel (Tijdelijke ventilatie)</b>
Land, Plaats	NederLand, Oud Alblass
Lengte	8115 m
Klant	BAM Rail B.V.
Leveringsomvang	4 x Straalventilatoren JZR 14-55/4, Stuwdruk = 1750 N
Leveringscondities	Inclusief transport, fabrieks testen, montage, inbedrijfstelling.
Contract datum	Oktober 2002
Leveringsdatum	Januari 2003

	<b>Unterflurtrasse Kirchham</b>
Land, Plaats	Oostenrijk, Kirchham
Lengte	1800 m
Klant	OSMO Anlagenbau GmbH & Co. KG
Leveringsomvang	1 x Afzuigventilator FUWD35.5-ND45, geschikt voor bedrijf op 400°C gedurende 120 minuten. 6 x Straalventilatoren JZR 5-7,5/2, Stuwdruk = 200 N Geluiddempers, Kleppen, Overgangsstukken, Schoorsteenklep.
Leveringscondities	Inclusief transport, fabrieks testen, montage, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Maart 2003
Leveringsdatum	December 2003

	<b>Tunnel Waasland</b>
Land, Plaats	België, Antwerpen
Lengte	1400 m
Klant	Egemin NV
Leveringsomvang	8 x Afzuigventilatoren FUWD19-ND47,5, geschikt voor bedrijf op 250°C gedurende 60 minutes. 8 x Verse lucht ventilators FUWD19-ND33,5 Kleppen, Overgangsstukken, Brandkleppen.
Leveringscondities	Inclusief transport, fabrieks testen, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Juni 2003
Leveringsdatum	Augustus 2004

	<b>Overkapping Barendrecht</b>
Land, Plaats	NederLand, Barendrecht
Lengte	1500 m
Klant	VHV Barendrecht v.o.f.
Leveringsomvang	128 x Straalventilatoren JZR 7-30/2, Stuwdruk = 730 N
Leveringscondities	Inclusief transport, fabrieks testen, montage, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Maart 2003
Leveringsdatum	Vanaf Augustus 2003 tot Mei 2005

	<b>Tunnel Chienberg</b>
Land, Plaats	Zwitserland, Sissach
Lengte	2300 m
Klant	Kanton Basel-Landschaft
Leveringsomvang	2 x Afzuigventilator FUWD22.5-ND63, geschikt voor bedrijf op 250°C gedurende 120 minutes. 10 x Straalventilatoren JZR 6,3-22/2, Stuwdruk = 500 N Geluiddempers, Kleppen, Overgangsstukken, Scheidingswanden.
Leveringscondities	Inclusief transport, fabrieks testen, montage, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Juli 2003
Leveringsdatum	Juni 2005

	<b>HSL Antwerpen</b>
Land, Plaats	België, Antwerpen
Lengte	1600 m en 1200 m
Klant	Imtech Projects NV
Leveringsomvang	4 x Verse lucht- Afzuigventilator FRWD25-ND45, geschikt voor bedrijf op 400°C gedurende 60 minuten. 2 x Verse lucht- Afzuigventilator FRWD22.5-ND56, geschikt voor bedrijf op 400°C gedurende 60 minuten. Geluiddempers, Kleppen, Overgangsstukken, Scheidingswanden.
Leveringscondities	Inclusief transport, fabrieks testen, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Februari 2004
Leveringsdatum	Oktober 2006

	<b>Tunnel Gousselerbiërg</b>
Land, Plaats	Luxemburg, Luxemburg
Lengte	2960 m
Klant	Ponts et Chaussees
Leveringsomvang	24 x Straalventilatoren JZR 10-22/4, Stuwdruk = 780 N
Leveringscondities	Inclusief transport, fabrieks testen, montage, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Februari 2004
Leveringsdatum	Juni 2005

	<b>Tunnel Kirchenwald</b>
Land, Plaats	Zwitserland, Stans
Lengte	1600 m
Klant	Tiefbauamt Kanton Obwalden & Kanton Nidwalden
Leveringsomvang	4 x Afzuigventilator FUWD25-ND67, geschikt voor bedrijf op 250°C gedurende 120 minuten. Geluiddempers, Kleppen, Overgangsstukken.
Leveringscondities	Inclusief demontage, transport, fabrieks testen, montage, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Juni 2004
Leveringsdatum	Mei 2005 en December 2008

	<b>Tunnel Lopper</b>
Land, Plaats	Zwitserland, Stans
Lengte	2300 m
Klant	Tiefbauamt Kanton Obwalden & Kanton Nidwalden
Leveringsomvang	2 x Afzuigventilator FUWD20-ND63, geschikt voor bedrijf op 250°C gedurende 120 minutes. Kleppen, Overgangsstukken.
Leveringscondities	Inclusief demontage, transport, fabrieks testen, montage, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Juni 2004
Leveringsdatum	September 2007

	<b>Tunnel Tiergarten</b>
Land, Plaats	Duitsland, Berlin
Lengte	2410 m
Klant	ARGE Siemens Building Technologies - Cegelec
Leveringsomvang	7 x Afzuigventilator FUWD22.5-ND40, geschikt voor bedrijf op 100°C gedurende 60 minutes. 1 x Verse lucht ventilator FUWD16-ND45 74 x Straalventilatoren JZR 6-18,5/2, Stuwdruk = 450 N Geluiddempers, Kleppen, Overgangsstukken, Scheidingswanden.
Leveringscondities	Inclusief transport, fabrieks testen, montage, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Juli 2004
Leveringsdatum	Augustus 2005

	<b>Botlek Spoortunnel</b>
Land, Plaats	Nederland, Rotterdam
Lengte	3065 m
Klant	BeCIG v.o.f.
Leveringsomvang	40 x Straalventilatoren JZR 12-55/4, Stuwdruk = 1650 N
Leveringscondities	Inclusief transport, fabrieks testen, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Juli 2004
Leveringsdatum	Februari 2005

	<b>Sophia Spoortunnel</b>
Land, Plaats	Nederland, Oud Alblass
Lengte	8115 m
Klant	BeCIG v.o.f.
Leveringsomvang	56 x Straalventilatoren JZR 12-55/4, Stuwdruk = 1650 N
Leveringscondities	Inclusief transport, fabrieks testen, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Juli 2004
Leveringsdatum	Mei 2005

	<b>Tunnel Pannerdensch kanaal</b>
Land, Plaats	Nederland, Duiven
Lengte	2680 m
Klant	BeCIG v.o.f.
Leveringsomvang	32 x Straalventilatoren JZR 12-55/4, Stuwdruk = 1650 N
Leveringscondities	Inclusief transport, fabrieks testen, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Juli 2004
Leveringsdatum	Maart 2005

	<b>Tunnel Giessen</b>
Land, Plaats	Nederland, Giessen
Lengte	1180 m
Klant	BeCIG v.o.f.
Leveringsomvang	14 x Straalventilatoren JZR 12-55/4, Stuwdruk = 1650 N
Leveringscondities	Inclusief transport, fabrieks testen, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Juli 2004
Leveringsdatum	December 2004

	<b>Tunnel Zevenaar</b>
Land, Plaats	Nederland, Zevenaar
Lengte	2350 m
Klant	BeCIG v.o.f.
Leveringsomvang	66 x Straalventilatoren JZR 12-55/4, Stuwdruk = 1650 N
Leveringscondities	Inclusief transport, fabrieks testen, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Juli 2004
Leveringsdatum	Mei 2005

	<b>Brandrauchentlüftungsanlage Bahnhof Wien-Schwechat</b>
Land, Plaats	Oostenrijk, Vienna
Lengte	1500 m
Klant	ÖBB Infrastruktur Bau AG
Leveringsomvang	12 x Straalventilator JZR 10-30/4, Stuwdruk = 850 N; 4 x Straalventilator JZ 4-3/2, Stuwdruk = 105 N; 4 x Afzuigventilator FUWD20-ND45; Geschikt voor bedrijf op 400°C gedurende 90 minuten. 4 x Reversible fan FRWD12,5-ND45; Geschikt voor bedrijf op 400°C gedurende 90 minuten. 4 x Verse lucht ventilator FUWD12,5-ND45; 2 x Verse lucht ventilator FUWD14-ND45; Overgangsstukken, Kleppen, Hoekschoepen, Luchtkanalen, Brandkleppen
Leveringscondities	Inclusief transport, fabrieks testen, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Juli 2005
Leveringsdatum	4 Perodes: vanaf Nov. 2005 tot eind 2009

	<b>Brenschutz technische Ausrüstung U-Bahnhof München-Mariënplatz</b>
Land, Plaats	Duitsland, München
Lengte	ca. 750m.
Klant	Landeshauptstadt München
Leveringsomvang	4 x Straalventilator JZR 6-15/2, Stuwdruk = 400 N; 2 x Afzuigventilator FUWD16-ND56; Geschikt voor bedrijf op 400°C gedurende 90 minutes. Overgangsstukken, Kleppen, Hoekschoepen, Luchtkanalen, Brandkleppen, Geluiddempers, Scheidingswanden
Leveringscondities	Inclusief transport, fabrieks testen, montage, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Juli 2005
Leveringsdatum	Mei 2006

	<b>B-426n, Ortsumgehung Nieder-Ramstadt; Lohbergtunnel</b>
Land, Plaats	Duitsland, Nieder-Ramstadt
Lengte	1000 m
Klant	Amt für Straßen- und Verkehrswesen Darmstadt
Leveringsomvang	3 x Straalventilator JZR 12-30/4, Stuwdruk = 850 N; Geschikt voor bedrijf op 400°C gedurende 90 minutes. 2 x Afzuigventilator FUWD20-ND45; Geschikt voor bedrijf op 250°C gedurende 90 minutes. 1 x Verse lucht ventilator FUWD10-ND45; Overgangsstukken, Kleppen, Geluiddempers, Scheidingswanden, Brandkleppen, Gaasramen, Louvres
Leveringscondities	Inclusief transport, montage, fabrieks testen, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Oktober 2005
Leveringsdatum	November 2006

	<b>Tunnel du Raimeux</b>
Land, Plaats	Zwitserland, Kanton Bern
Lengte	3270 m
Klant	Tiefbauamt Kanton Bern
Leveringsomvang	6 x Straalventilator JZR 10-30/4, Stuwdruk = 830 N; Geschikt voor bedrijf op 250°C gedurende 120 Minuten. 2 x Afzuigventilator HUWD21-ND53 met hydraulische schoepverstelling; geschikt voor bedrijf op 250°C gedurende 120 minuten. 2 x Afzuigventilator gEL 9-7,5/4; Overgangsstukken, Kleppen, Geluiddempers, Scheidingswanden, Brand kleppen, Gaasramen
Leveringscondities	Inclusief transport, montage, fabrieks testen, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	November 2005
Leveringsdatum	Februari 2007

	<b>A1 Verlängerung Brünnettunnel</b>
Land, Plaats	Zwitserland, Kanton Bern
Lengte	2000 m
Klant	Genossenschaft Migros Aare
Leveringsomvang	3 x Straalventilator JZR 12-30/4, Stuwdruk = 1183 N; Geschikt voor bedrijf op 250°C gedurende 120 Minuten. 3 x Straalventilator JZR 12-22/4, Stuwdruk = 982 N; Geschikt voor bedrijf op 250°C gedurende 120 Minuten.
Leveringscondities	Inclusief transport, montage, fabrieks testen, inbedrijfstelling en testbedrijf.
Contract datum	Februari 2006
Leveringsdatum	Mei 2007



	<b>Tunnel Flimserstein</b>
Land, Plaats	Zwitserland, Kanton Graubünden
Lengte	2920 m
Klant	Tiefbauamt Kanton Graubünden
Leveringsomvang	2 x Afzuigventilator HUWD21-ND53 met hydraulische schoepverstelling en mechanische motorkoeling; Geschikt voor 250°C gedurende 120 minuten. 2 x Afzuigventilator FUWD12-ND45; Verloopstukken, Kleppen, Afsluitwanden, Roosters
Leveringscondities	Inclusief transport, FAT, montage, inbedrijfstelling en metingen in de tunnel.
Contract datum	Juli 2006
Leveringsdatum	Augustus 2007

	<b>Wattkopftunnel</b>
Land, Plaats	Duitsland, Ettlingen
Lengte	1950 m
Klant	Regierungspräsidium Karlsruhe
Leveringsomvang	4 x Afzuigventilator EUWD20-ND50 met elektromechanische schoepverstelling, geschikt voor 250°C gedurende 90 min. 3 x Straalventilator JZR 7-37/2, Stuwdruk = 840 N; geschikt voor 250°C gedurende 90 min.
Leveringscondities	Inclusief demontage, transport, FAT, montage, inbedrijfstelling en metingen in de tunnel.
Contract datum	September 2006
Leveringsdatum	Juni 2007

	<b>Tunnels Soumagne &amp; Walhorn</b>
Land, Plaats	België, treintunnels
Lengte	6000m & 1100m
Klant	Engema Rail
Leveringsomvang	23 x Straalventilator JZR 12-55/4, Stuwdruk = 1650 N; geschikt voor 400°C gedurende 120 min.
Leveringscondities	Inclusief hittetest, transport, FAT, inbedrijfstelling en metingen in de tunnel.
Contract datum	Januari 2007
Leveringsdatum	Oktober 2007

	<b>Saukopftunnel</b>
Land, Plaats	Duitsland, Weinheim
Lengte	2715 m
Klant	Dürr GmbH
Leveringsomvang	2 x Reversiebele ventilator ERWD31,5-ND45 met elektromechanische schoepverstelling, geschikt voor 400°C gedurende 90 min. Revisie van de bestaande omkeerbare en verse lucht ventilatoren.
Leveringscondities	Inclusief demontage, transport, testen, montage, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	Mei 2008
Leveringsdatum	December 2008

	<b>Projekt „Diabolo“</b>
Land, Plaats	België, Zaventem (Luchthaven)
Lengte	Ca. 2000 m
Klant	Consortium Dialink
Leveringsomvang	4 x Omkeerbare ventilatoren FRWD18-ND50, geschikt voor 400°C gedurende 60 min. 3 x Afzuigventilatoren FUWD16-ND67, geschikt voor 400°C gedurende 60 min. 12 x Straalventilator JZR 7-30/2, Stuwdruk = 730 N; geschikt voor 400°C gedurende 60 min. Kleppen, Geluiddempers, Verloopstukken en Saccardonozzles
Leveringscondities	Inclusief ontwerp, transport, fabriekstesten, montage, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	Juli 2008
Leveringsdatum	Eind 2011

	<b>Galleria Vedeggio-Cassarate</b>
Land, Plaats	Zwitserland, Lugano
Lengte	2650 m
Klant	Kanton Tessin
Leveringsomvang	2 x Afzuigventilatoren HUWD21-ND53 met hydraulische schoepverstelling, geschikt voor 250°C gedurende 120 min. 2 x Verse lucht ventilatoren FUWD12-ND45; 8 x Straalventilatoren JZR 10-30/4, Stuwdruk = 900 N; geschikt voor 250°C gedurende 120 min.
Leveringscondities	Inclusief transport, fabriekstesten, montage, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	Augustus 2008
Leveringsdatum	Februari 2011

	<b>Tauernunnel</b>
Land, Plaats	Oostenrijk, St. Michael
Lengte	6600 m
Klant	Asfinag
Leveringsomvang	8 x Afzuigventilatoren HUWD25-ND56 met hydraulische schoepverstelling, geschikt voor 400°C gedurende 120 Min. 8 x Verse lucht ventilatoren HUWD21-ND53 met hydraulische schoepverstelling; 50 x Overdrukventilatoren FUWD06-ND50 voor vluchtroutes Verloopstukken, Kleppen, Ombuig schoepen, Stromingsplaten
Leveringscondities	Inclusief transport, fabriekstesten, demontage, montage, bouwwerkzaamheden, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	Augustus 2008
Leveringsdatum	April 2011

	<b>Engelbergtunnel</b>
Land, Plaats	Zwiserland, Stans - Engelberg
Lengte	4060 m
Klant	Zb Zentralbahn AG
Leveringsomvang	9 x Straalventilatoren JZ12-45/4 incl. schakelkasten
Leveringscondities	Inclusief transport, fabriekstesten, montage, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	Juni 2009
Leveringsdatum	April 2010

	<b>Saaser Tunnel</b>
Land, Plaats	Zwitserland, Saas
Lengte	2580 m
Klant	Tiefbauamt Kanton Graubünden
Leveringsomvang	2 x Afzuigventilatoren FUWD22,5-ND56, geschikt voor 400°C gedurende 120 Min. Verloopstukken, Kleppen
Leveringscondities	Inclusief transport, fabriekstesten, hittetesten, montage, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	September 2009
Leveringsdatum	December 2010

	<b>Tunnel Moutier</b>
Land, Plaats	Zwitserland, Kanton Bern
Lengte	1200 m
Klant	Tiefbauamt Kanton Bern
Leveringsomvang	11 x Straalventilator JZR 10-30/4, Impulskracht = 830 N; Geschikt voor 250°C gedurende 120 minuten.
Leveringscondities	Inclusief transport, fabriekstesten, montage, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	Augustus 2010
Leveringsdatum	Maart 2011

	<b>Tunnel Graitery</b>
Land, Plaats	Zwitserland, Kanton Bern
Lengte	2460 m
Klant	Tiefbauamt Kanton Bern
Leveringsomvang	2 x Afzuigventilatoren HHWD22,5-ND69 met hydraulische schoepverstelling geschikt voor 250 °C gedurende 120 Min. 8 x Straalventilator JZR 8-37/2, Impulskracht = 950 N; geschikt voor 250°C gedurende 120 Minuten. 2 x Verse lucht ventilator FUWD08-ND67; Kleppen, Geluiddempers, Verloopstukken en Luchtkanalen
Leveringscondities	Inclusief transport, fabriekstesten, montage, inbedrijfstelling en afnames in de tunnel.
Contract datum	Augustus 2010
Leveringsdatum	Augustus 2013

	<b>Pfändertunnel</b>
Land, Plaats	Oostenrijk, Bregenz
Lengte	6600 m
Klant	Asfinag Baumanagement GmbH
Leveringsomvang	8 x Afzuigventilatoren HUWD24-ND67 met hydraulische schoepverstelling geschikt voor 400°C gedurende 120 Min. 4 x Verse lucht ventilatoren HUWD20-ND47 met hydraulische schoepverstelling; 4 x Verse lucht ventilatoren HUWD17-ND42 met hydraulische schoepverstelling; 25 x Overdrukventilatoren FUWD06-ND50 Verloopstukken, Kleppen, Ombuig schoepen, Geleidingsplaten, Kraanbanen
Leveringscondities	Inclusief transport, fabriekstesten, demontage, montage, civiel werk, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	November 2010
Leveringsdatum	April 2013

	<b>Kerenzerbergtunnel</b>
Land, Plaats	Zwitserland, Kanton Glarus
Lengte	5760 m
Klant	Bundesamt für Strassen (ASTRA)
Leveringsomvang	Revisie van 6 x afzuigventilatoren met hydraulische schoepverstelling. 2 x Verse lucht ventilatoren FUWD09-ND40; Kleppen, Silencers, Verloopstukken en Kanalen
Leveringscondities	Inclusief transport, fabriekstesten, demontage, montage, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	July 2011
Leveringsdatum	Augustus 2012

	<b>Bosrucktunnel</b>
Land, Plaats	Oostenrijk, Ardning bis Spital am Pyrh
Lengte	5500 m
Klant	Asfinag Baumanagement GmbH
Leveringsomvang	2 x Afzuigventilator HUWD25-ND53 met hydraulische schoepverstelling en externe motorkoeling, geschikt voor 400°C gedurende 120 min. 11 x Verse lucht ventilatoren FUWD09-ND28 20 x Jet fans JZR 16-90/4, suitable for 400°C during 120 Min. Verloopstukken, Kleppen, Ombuig schoepen, Geleidingsplaten
Leveringscondities	Inclusief transport, fabriekstesten, demontage, montage, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	Juli 2011
Leveringsdatum	December 2015

	<b>Zürich HB, Durchmesserlinie, Bahnhof Löwenstrasse - Brandlüftung</b>
Land, Plaats	Zwitserland, Zürich
Lengte	500 m (Platform)
Klant	Schweizerische Bundes Bahn
Leveringsomvang	2 x Afzuigventilator HHWD24-ND56 met hydraulische schoepverstelling en externe motorkoeling, geschikt voor 400°C gedurende 120 min. Verloopstukken, Kleppen, Ombuig schoepen, Geleidingsplaten
Leveringscondities	Inclusief transport fabriekstesten, montage, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	September 2011
Leveringsdatum	Mei 2014

	<b>Tunnel Gernsbach</b>
Land, Plaats	Duitsland, Gernsbach
Lengte	1527 m
Klant	Dürr Group GmbH
Leveringsomvang	2 x Afzuigventilator HHWD19-ND60 met hydraulische schoepverstelling geschikt voor 250°C gedurende 90 min. 8 x Straalventilator JZR 8-37/2, Stuwkracht = 995 N; geschikt voor 250°C gedurende 90 minuten. Verloopstukken, Kleppen
Leveringscondities	Inclusief transport, fabriekstesten, montage, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	Juni 2012
Leveringsdatum	Januari 2013

	<b>Meisterntunnel</b>
Land, Plaats	Duitsland, Bad Wildbad
Lengte	1340 m
Klant	Dürr Group GmbH
Leveringsomvang	2 x Afzuigventilator HUWD21-ND53 met hydraulische schoepverstelling geschikt voor 250°C gedurende 90 min. Verloopstukken, Kleppen, Geluiddempers
Leveringscondities	Inclusief transport, fabriekstesten, montage, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	Juli 2012
Leveringsdatum	Juli 2013

	<b>Neubau H2, Pratteln - Liestal (HPL), Tunnel Schönthal</b>
Land, Plaats	Zwitserland, Liestal
Lengte	2180 m
Klant	Tiefbauamt Basel-Landschaft
Leveringsomvang	4 x Afzuigventilator HHWD22,5-ND56 met hydraulische schoepverstelling geschikt voor 400°C gedurende 120 min. Verloopstukken, Kleppen, Ombuig schoepen, Geluiddempers, Scheidingswanden
Leveringscondities	Inclusief transport, fabriekstesten, montage, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	September 2012
Leveringsdatum	Augustus 2013

	<b>Tunnel Wagenladungsstraße</b>
Land, Plaats	Duitsland, Stuttgart
Lengte	405 m
Klant	DB Services Immobilien GmbH
Leveringsomvang	2 x Afzuigventilator FUWD20-ND45, geschikt voor 250°C gedurende 120 Min. 3 x Straalventilator JZR 7-18,5/2, stuwdruk = 540 N Verloopstukken, Kleppen, Ombuig schoepen, Geluiddempers, Scheidingswanden
Leveringscondities	Inclusief transport, fabriekstesten, montage, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	September 2012
Leveringsdatum	Augustus 2013

	<b>Nord Umfahrung Klagenfurt - Ehrentalerbergtunnel</b>
Land, Plaats	Oostenrijk, Klagenfurt
Lengte	3345 m
Klant	Asfinag Baumanagement GmbH
Leveringsomvang	1 x Zu-Abluftventilator HRWD26,5-ND50 met hydraulische schoepverstelling, geschikt voor 400°C gedurende 120 Min. Verloopstukken, Kleppen, Ombuig schoepen, Geluiddempers, Deuren
Leveringscondities	Inclusief transport, fabriekstesten, montage, inbedrijfstelling en testen in de tunnel.
Contract datum	Februari 2013
Leveringsdatum	November 2013

	<b>Perjuntunnel</b>
Land, Plaats	Oostenrijk, Landeck
Lengte	2995 m
Klant	Asfinag Baumanagement GmbH
Leveringsomvang	Revisie van 2 x Afzuigventilator met hydraulische schoepverstelling en een montageluik
Leveringscondities	Inclusief demontage, transport, montage en inbedrijfstelling.
Contract datum	Mei 2013
Leveringsdatum	September 2013



	<b>Belchentunnel</b>
Land, Plaats	Zwitserland, Basel
Lengte	3180 m
Klant	Bundesamt für Strassen, ASTRA, Filiale Zofingen
Leveringsomvang	Revisie van 6 x Afzuigventilator
Leveringscondities	Inclusief demontage, transport, montage en inbedrijfstelling.
Contract datum	April 2013
Leveringsdatum	September 2015

	<b>Tunnel Hoge Mouw</b>
Land, Plaats	Belgiën, Kasterlee
Lengte	500 m
Klant	CofelyFabricom GDF-SUEZ
Leveringsomvang	16 x Straalventilator JZR 7-30/2 stuwdruk = 730 N met afbuigschoepen
Leveringscondities	Inclusief transport en inbedrijfstelling.
Contract datum	Juni 2013
Leveringsdatum	Februari 2014

	<b>Leissigen Tunnel</b>
Land, Plaats	Schweiz, Bern
Lengte	2200 m
Klant	Bundesamt für Strassen, ASTRA, Filiale Thun
Leveringsomvang	Revisie van 2 x Afzuigventilator en verhoging van de afzuigvolumes
Leveringscondities	Inclusief demontage, transport, montage en inbedrijfstelling.
Contract datum	Oktober 2013
Leveringsdatum	Oktober 2014

	<b>A4 Midden Delfland</b>
Land, Plaats	Nederland, Schiedam-Delft
Lengte	Westbuis 1920 m; Oostbuis 1590 m
Klant	A4All
Leveringsomvang	19 x Straalventilator JZ 10-30/4, stuwdruk = 1083 N 18 x Straalventilator JZR 7-22/2, stuwdruk = 626 N met afbuig schoepen
Leveringscondities	Inclusief transport, montage, inbedrijfstelling testen in de tunnel.
Contract datum	Januari 2014
Leveringsdatum	Oktober 2014

	<b>Tunnel Viamala</b>
Land, Plaats	Zwitserland, Bern
Lengte	2200 m
Klant	Bundesamt für Strassen, ASTRA, Filiale Bellinzona
Leveringsomvang	10 x Straalventilator JZR 8-37/2, stuwdruk = 995 N
Leveringscondities	Inclusief transport, montage en inbedrijfstelling.
Contract datum	Maart 2014
Leveringsdatum	Augustus 2014

	<b>Karawankentunnel</b>
Land, Plaats	Oostenrijk, St. Jakob im Rosental
Lengte	7864 m
Klant	Asfinag Baumanagement GmbH
Leveringsomvang	2 x Afzuigventilator HUWD25-ND56 met hydraulische schoepverstelling, geschikt voor 400°C gedurende 120 Min. 2 x Zuluftventilator HUWD25-ND56 met hydraulische schoepverstelling, Verloopstukken, Kleppen. Revisie van de straalventilatoren
Leveringscondities	Inclusief demontage, transport, montage en inbedrijfstelling.
Contract datum	Maart 2014
Leveringsdatum	Maart 2015